

Pisz, dnia 24.12.2024 r.

IPF.0003.29.2024

Dariusz Kaczkowski
Radny Rady Miejskiej w Pisz

Szanowny Panie Radny,

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 10.12.2024 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego” poniżej udzielam odpowiedzi:

Ad.1) Inwestycja została zabezpieczona w taki sposób, aby chronić uczestników ruchu pieszo – kołowego oraz, aby nowy Wykonawca mógł dokonać weryfikacji stanu robót przed podpisaniem umowy na kontynuację inwestycji.

Ad.2) Został opracowany jednostronny protokół z inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, na podstawie którego Inwestor zatwierdził wykonanie robót pomiarowych, przygotowawczych, rozbiórkowych i część robót ziemnych.

Dotychczas Gmina Pisz poniosła koszty wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 515.000,00 zł brutto oraz koszty zakupu tablic informacyjnych w kwocie 3.148,80 zł brutto.

Zgodnie z protokołem z inwentaryzacji robót w toku inspektor nadzoru inwestorskiego zaakceptował koszty wykonanych robót na kwotę w wysokości 442.136,92 zł brutto.

Ad.3) Gmina Pisz ogłosiła nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego wyłoniono nowego wykonawcę z najniższą ceną tj. 5.562.692,93 zł brutto. Kwota dofinansowania tego zadania wynosi 1.882.590,71 zł brutto.

Ad.4) W drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłonionym wykonawcą jest lokalne przedsiębiorstwo tj. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Pisz, ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz.

Ad. 5 Pomimo, że Gmina Pisz jest gotowa do uregulowania należności na podstawie protokołu z inwentaryzacji robót w toku opracowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, brak jest formalnego wniosku ze strony byłego Wykonawcy o wypłatę środków.

Ad. 6. Planowana wartość całkowita zadania, na które składają się koszty robót budowlanych, koszty nadzorów, koszty dokumentacji projektowej, koszty zakupu tablic informacyjnych to



kwota w wysokości 6.544.378,65 zł. Termin zakończenia wykonania inwestycji został ustalony do dnia 12 października 2025 r.

Ad.7. Pierwotna umowa z poprzednim Wykonawcą tj. P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, ul. Żabia 6, 18-400 Łomża została podpisana na kwotę 5.704.000, 00 zł brutto, natomiast z nowym Wykonawcą tj. PDM Sp. z o.o. w Pisz, ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz na kwotę 5.562.692,93 zł brutto.

Warto jednak zauważyć, że Gmina Pisz podjęła wszelkie starania, by droga została wykonana zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową.

Z poważaniem
Z up. BURMISTRZA
Violetta Kossakowska
SEKRETARZ GMINY

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pisz

Sebastian Zuzga

Wydział Organizacyjny
WPŁYNEŁO dnia 26.12.2024
zał. podpis