

Orig. 17.10.2024

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020


R-01/344

## Rodzaj dokumentu:

Oryginal ☐ Kopia ☒ Korekta ☐

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
OW.042.9.5.2020 UM14-65171-UM1400017/20	14/7.4/0033/24	0	6	2	7	1	6	0	9	0	

## I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Data otrzymania zlecenia	25.03.2024 r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz.		
Data złożenia wniosku o płatność:			
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<div><div>1. Wizyta na zlecenie <input checked="" type="checkbox"/></div><div>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania <input type="checkbox"/></div><div>3. Kontrola zlecona manualnie <input type="checkbox"/></div><div>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/></div><div>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji <input type="checkbox"/></div><div>6. Kontrola uzupełniająca <input type="checkbox"/></div><div>7. Wizyta uzupełniająca <input type="checkbox"/></div></div> <div> 0917691 Data wpływu: 2024-03-27 Nr: RP 7965 2024 Przebieg: Majmowska Klaudia - Pracownik Wydział Organizacyjny Załącznik 1</div>		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<div><div>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy <input type="checkbox"/></div><div>2. Po złożeniu IoM <input type="checkbox"/></div><div>3. Obsługi wniosku o płatność <input checked="" type="checkbox"/></div><div>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich <input type="checkbox"/></div></div>		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)			
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		

## II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Pisz	
	NIP	8 4 9 1 4 9 9 6 9 6 REGON 7 9 0 6 7 1 5 3 8
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	warmińsko-mazurskie
	Powiat/gmina	piski Pisz
	Miejscowość/kod	Pisz 12-200
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Gustawa Gizewiusza 5
	Tel.	87 423 52 10 Fax 87 423 54 29
	E-mail	pisz@home.pl
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	
	Powiat/gmina	
	Miejscowość/kod	
	Ulica i nr domu/lokalu	

Strona

1/3

L k n

**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

1.	Imię i Nazwisko	Rafał Orłowski	Stanowisko/funkcja	Zastępca Burmistrza Pisz
----	-----------------	----------------	--------------------	--------------------------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia Telefon <input checked="" type="checkbox"/> List polecony <input type="checkbox"/> Inne: e mail <input checked="" type="checkbox"/>	Data 25.03.2024 r.	Osoba powiadamiana Andrzej Szymborski	Osoba powiadamiająca Klaudia Ogrodnik
----	--	---	-----------------------	--	--

**V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Beata	Rajca	340/2023 z dnia 18.12.2023 r.
	Inspektor terenowy:	Klaudia	Ogrodnik	345/2023 z dnia 18.12.2023 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Rafał	Orłowski	Dowód osobisty

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.

Sprawdzono dokumenty finansowo-księgowe dla operacji wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego Raportu.

Wszystkie ww. dokumenty były oznaczone informacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Dokumentacja finansowa posiadana przez Beneficjenta jest zgodna z wykazem faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej załączonym do wniosku o płatność.

Beneficjent prowadzi odrębną rachunkowość dla kontrolowanej operacji (załącznik nr 1) zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2023 Burmistrza Pisz z dnia 31.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Sprawdzono realizację projektu na podstawie następujących dokumentów:




- Umowa nr IPF.042.1.2020/1.2022 zawarta w Pisz z dnia 21.12.2022 r. (roboty budowlane, etap I) wraz z aneksem nr 1 z dnia 21.11.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 29.12.2023 r.;
- Umowa nr IPF.042.1.2020/1.2023 z dnia 06.02.2023 r. (nadzór inwestorski);
- Umowa nr IPF.042.1.2020/2020.14 z dnia 04.02.2020 r. (dokumentacja techniczna) wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.05.2020 r.;
- Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji projektowej z dnia 25.08.2020 r.;
- Protokół przekazania nr 1 (dot. umowy nr IPF.042.1.2020/2020.14 z dnia 04.02.2020 r.) z dnia 23.09.2020 r.;
- Protokół przekazania nr 2 (dot. umowy nr IPF.042.1.2020/2020.14 z dnia 04.02.2020 r.) z dnia 02.11.2020 r.;
- Protokół przekazania nr 3 (dot. umowy nr IPF.042.1.2020/2020.14 z dnia 04.02.2020 r.) z dnia 17.12.2020 r.;
- Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej z dnia 24.12.2020 r.;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 29.01.2024 r. (roboty budowlane);
- Decyzja nr WZB.6740.403.2020 z dnia 13.10.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę;
- Dziennika budowy nr 209/2022 z dnia 07.07.2022 r., 393/2022 z dnia 28.12.2022 r., 392/2022 z dnia 28.12.2022 r., 208/2022 z dnia 07.07.2022 r., 394/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Na miejscu operacji sprawdzono elementy policzalne i mierzalne w oparciu o projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski z dnia 02.09.2022 r. Pomiarów dokonano drogomierzem kołowym M10 oraz dalmierzem Leica Disto D3. Elementy zakryte lub niemożliwe do zweryfikowania sprawdzono na podstawie zapisów w ww. dzienniku budowy oraz dokumentacji technicznej i projektowej.

Sporządzono dokumentację fotograficzną zrealizowanej inwestycji (załącznik nr 1). Beneficjent przechowuje oryginały dokumentów związanych z realizacją operacji.

W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.


Beneficjent oświadcza, że nie zgłasza uwag do ustaleń zawartych w raporcie.

   2/2

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Dokumentacja fotograficzna oraz projekt budowlany w wersji elektronicznej (załącznik na płycie CD dołączony do egzemplarza jednostki kontrolującej);
2.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych K-03/W/344;
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli L-1/350;
4.	Lista elementów z kosztorysu.
5.	Upoważnienie wraz z informacją RODO.

**Podstawa prawna:**  
Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

**Pouczenie:**  
W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującym umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

<b>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</b>	27.03.2024 r. godz. 10.00		27.03.2024 r. godz. 14:30	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
<b>Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych</b>	Brak			
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
<b>Data i miejsce sporządzenia Raportu</b>	27.03.2024 r.		Pisz	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
<b>Kontrolujący</b>	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Beata	Rajca	STARSZY INSPEKTOR  Beata Rajca	
	Klaudia	Ogrodnik	INSPEKTOR  Klaudia Ogrodnik	
<b>Podmiot kontrolowany</b>	2024 .03- 27  data otrzymania Raportu		Z up. BURMISTRZA  Rafał Orłowski Zastępca Burmistrza  podpis	
<b>Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany</b>				



Znak sprawy:	OW.042.9.5.2020 UM14-65171-UM1400017/20	Załącznik nr 2	K-03/W/344
<p align="center"><b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b></p> <p align="center"><b>WIZYTA W MIEJSCU</b></p>			

Nr Raportu z czynności kontrolnych <b>14/7.4/0033/24</b>	Z dnia 27.03.2024 r.
---	-------------------------

<b>Działanie</b>	<b>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</b>	<b>Wniosek o płatność</b>
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	
<b>Operacja</b>	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz.</b>	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Dz. nr 432/1, 431/4, 431/57 obręb geodezyjny Pisz nr 1		x			Decyzja nr WZB.6740.403.2020 z dnia 13.10.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Ponadto zweryfikowano lokalizację działek na stronie <a href="http://www.geoportal.gov.pl">www.geoportal.gov.pl</a>	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	I.	Koszty operacji.						
	A.	Modernizacja targowisk miejskiego w Pisz – branża konstrukcyjno-budowlana.						
	1.	Wiata śmietnikowa	kpl.	1	x		Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.	
	2.	Wiata drewniana 1 (I)	kpl.	1	x		Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.	
	3.	Wiata drewniana 2 (I)	kpl.	1	x		Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.	
	4.	Wiata stalowa (II)	kpl.	1	x		Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.	
	5.	Ogrodzenie	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
	6.	Monitoring	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
	7.	Budynek pawilon handlowy (III)	kpl.	1	x			Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.
	8.	Przebudowa budynku toalet	kpl.	1	x			Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.
	9.	Elementy małej architektury	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
	B.	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz – branża drogowa.						
	1.	Utwardzenie terenu, odwodnienie powierzchni, zieleni	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
Rafał Zieliński Zastępca Burmistrza	<div>INSPEKTOR</div> <div>STARSZY INSPEKTOR</div> <div>Klaudia Ogorodnik</div> <div>Beata Rajca</div>	1/2

C.	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Piesz – branża sanitarna.</b>						
1.	Kanalizacja deszczowa	kpl.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
D.	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Piesz – branża elektryczna.</b>						
1.	Instalacja fotowoltaiczna	kpl.	1	x			Faktura, protokół odbioru końcowego, dokumentacja projektowa, Załącznik nr 1, 4.
II.	Koszty ogólne.						
1.	Dokumentacja projektowa	kpl.	1	x			Rachunek, umowa.
2.	Nadzór budowlany nad etapem I	szt.	1	x			Faktura, umowa.
3.	Nadzór budowlany nad etapem II	szt.	1			x	Koszt niekwalifikowalny.
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			x			Tablice informacyjne. Załącznik nr 1.

**Uwagi kontrolujących:**

Lista sprawdzonych faktur dokumentujących poniesione koszty:

1. Rachunek nr 20/2020 z dnia 24/12/2020, DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego na kwotę 48 500,00 zł;
2. Faktura nr 01/2023 z dnia 27/02/2023, ROB-BUD Robert Krasieński, na kwotę 118 503,02 zł;
3. Faktura nr 09/2023 z dnia 02/05/2023, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 457 454,91zł;
4. Faktura nr 15/2023 z dnia 03/07/2023, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 297 069,64 zł;
5. Faktura nr 28/2023 z dnia 01/09/2023, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 159 306,55 zł;
6. Faktura nr 48/2023 z dnia 31/10/2023, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 140 039,70;
7. Faktura nr 01/2024 z dnia 30/01/2024, ROB-BUD Robert Krasieński na kwotę 120 137,55 zł;
8. Faktura nr FVS/7/2024 z dnia 30/01/2024, WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na kwotę 20 787,00 zł.
9. Potwierdzenia zapłaty dotyczące ww. faktur.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
<i>Rafał Jelowski</i> Zastępca Dyrektora	STARSZY INSPEKTOR <i>Beata Rajca</i>	INSPEKTOR <i>Klaudia Ogrodnik</i>	2/2

OW.042.9.5.2020  
UM14-65171-UM1400017/20

**Poddziałanie: 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.**

**Typ operacji 7.4.2: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.**

**KP-611-350-ARIMR/5/z**  
**Strona 1 z 2**



3	..... ..... ..... ..... .....		
	Uwagi ..... ..... ..... .....		

Załączniki:		—
	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. .... 9. .... 10. ....	— ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

**UWAGI<sup>4</sup>:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

2024-03-27

1.

STARSZY INSPEKTOR

Beata Rajca

2.



2024-03-27

INSPEKTOR

Klaudia Ogrodnik

<sup>4</sup> Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

\* niewłaściwe skreślić

Parafa osoby obecnej przy kontroli		Parafy osób przeprowadzających kontrolę		2024-03-27
				Str. 2

Załącznik do Raportu z czynności kontrolnych  
nr 14/7.4/0033/24 z dnia 27.03.2024 r.

Lista sprawdzonych elementów z kosztorysu inwestorskiego z dnia 02.09.2024 r.

Lp.	Obmiary / ocena wzrokowa	jedn.	ilość rozliczana	ilość zmierzona	różnica w ilości	Uwagi
<b>1. Instalacja fotowoltaiczna</b>						
5 d.1	Montaż paneli	kpl.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
11 d.1	Moduł sterowania	szt.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>2. Przebudowa budynku toalet</b>						
<b>2.1 Chodnik przy toaletach</b>						
18 d.2.1	Krawężniki betonowe najazdowe	m	3,00	3,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
19 d.2.1	Obrzeża betonowe	m	14,56	14,56	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
20 d.2.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	22,14	22,14	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>2.2 Budynek toalet</b>						
<b>2.2.2.2 Roboty wykończeniowe</b>						
44 d. 2.2.2. 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	40,16	40,16	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
45 d. 2.2.2. 2	Licowanie ścian na wysokość 2,6 m	m <sup>2</sup>	186,81	186,81	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
46 d. 2.2.2. 2	Drzwiczki i kratki	szt.	6,00	6,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
47 d. 2.2.2. 2	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	3,69	3,69	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
48 d. 2.2.2. 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>	12,30	12,30	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
49 d. 2.2.2. 2	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV	m <sup>2</sup>	1,56	1,56	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
50 d. 2.2.2. 2	Obróbki z blachy powlekanej, parapety zewnętrzne	m	3,30	3,30	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>2.2.4 Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe</b>						
61 d. 2.2.4	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	6,00	6,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja



62 d. 2.2.4	Akcesoria do pokryć dachowych -płotek przeciwnięgowy	m	16,00	16,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>2.2.6 Osprzęt instalacyjny</b>						
100 d.2.2. 6	Wymiana podgrzewaczy elektrycznych	szt.	4,00	4,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
101 d.2.2. 6	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
102 d.2.2. 6	Ustęp z płuczką ustępową typu kompakt dla niepełnosprawnych	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
103 d.2.2. 6	Poręcz dla niepełnosprawnych	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
104 d.2.2. 6	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
105 d.2.2. 6	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
106 d.2.2. 6	Poręcz umywalkowa dla niepełnosprawnych	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
107 d.2.2. 6	Montaż grzejników elektrycznych	szt.	3,00	3,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
108 d.2.2. 6	Oprawy świetlówkowe	kpl.	5,00	5,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
110 d.2.2. 6	Montaż gniazd wtyczkowych	szt.	8,00	8,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>3 Wiata śmietnikowa</b>						
<b>3.3 Konstrukcja, pokrycie dachowe</b>						
136 d.3.3	Płotek przeciwnięgowy	m	4,50	4,50	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
138 d.3.3	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	5,30	5,30	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna

fh

302 d.7.6. 1	Podokienniki, parapety wewnętrzne	m	1,90	1,90	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.6.2 1/2 magazyn</b>						
312 d.7.6. 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	6,63	6,63	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
313 d.7.6. 2	Cokoliki z płytek	m	8,92	8,92	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
314 d.7.6. 2	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	1,84	1,84	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.6.3 1/3 magazyn</b>						
324 d.7.6. 3	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	6,63	6,63	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
325 d.7.6. 3	Cokoliki z płytek	m	8,92	8,92	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
326 d.7.6. 3	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	1,84	1,84	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.6.4 1/4 Pawilon</b>						
335 d.7.6. 4	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	15,39	15,39	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
336 d.7.6. 4	Cokoliki z płytek	m	13,94	13,94	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
337 d.7.6. 4	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	3,69	3,69	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
338 d.7.6. 4	Montaż drzwi wewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	2,60	2,60	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
339 d.7.6. 4	Montaż okien rozwieranych	m <sup>2</sup>	2,61	2,61	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
340 d.7.6. 4	Podokienniki, parapety wewnętrzne	m	1,90	1,90	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.8 Instalacja elektryczna</b>						
354 d.7.8	Rozdzielnica RG z wyposażeniem	szt.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
362 d.7.8	Montaż gniazd wtyczkowych 2-biegunowych	szt.	10,00	10,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
363 d.7.8	Montaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.	6,00	6,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
365 d.7.8	Montaż konstrukcji ze skrzynką	szt.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna

h n l

140 d.3.4	Ogrodzenie z siatki o wys do 1.5 m	m	4,85	4,85	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
141 d.3.4	Bramka wejściowa z zamkiem i klamką	m	1,76	1,76	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>4 Wiata drewniana 1 (I)</b>						
168 d.4.3	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	10,60	10,60	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
170 d.4.3	Zakup dostawa i montaż reflektorów solarnych zewnętrznych LED	szt. m	2 4,60	2 4,60	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>5 Wiata drewniana 2 (I)</b>						
195 d.5.3	Akcesoria do pokryć dachowych -płotek przeciwnięgowy	m	34,56	34,56	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
197 d.5.3	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	10,60	10,60	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
199 d.5.3	Zakup dostawa i montaż reflektorów solarnych zewnętrznych LED	kpl.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>6 Wiata stalowa(II)</b>						
<b>6.5 Rynny, obróbki blacharskie</b>						
224 d.6.3	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	28,96	28,96	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
225 d.5.3	Zakup dostawa i montaż reflektorów solarnych zewnętrznych LED	kpl.	6,00	6,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.5 Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe</b>						
279 d.7.5	Rynny spustowe metalowe z blachy powlekanej	m	62,55	62,55	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
282 d.7.5	Drzwiczki i kratki	szt.	4,00	4,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.6.1 1/1 Pawilon</b>						
297 d.7.6. 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>	15,39	15,39	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
298 d.7.6. 1	Cokoliki z płytek	m	13,94	13,94	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
299 d.7.6. 1	Montaż drzwi zewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	2,05	2,05	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
300 d.7.6. 1	Montaż drzwi wewnętrznych z aluminium	m <sup>2</sup>	1,85	1,85	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
301 d.7.6. 1	Montaż okien rozwieranych	m <sup>2</sup>	2,61	2,61	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna

fe h



366 d.7.8	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.9 Instalacja sanitarna</b>						
377 d.7.9. 1	Montaż zlewozmywaków na ścianie	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
378 d.7.9. 1	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych	szt.	4,00	4,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.9.2 Przewody z uzbrojeniem wody zimnej</b>						
379 d.7.9. 2	Montaż zaworów w instalacji wodociągowej	szt.	4,00	4,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
380 d.7.9. 2	Zawór antyskażeniowy	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
381 d.7.9. 2	Wodomierz	szt.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
384 d.7.9. 2	Baterie umywalkowe	szt.	2,00	2,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
<b>7.10 Przyłącze wodociągowe</b>						
404 d.7.10	Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym	kpl.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna
407 d.7.10	Zakup i montaż zestawu wodomierzowego	kpl.	1,00	1,00	0,00	załącznik nr 1, protokoły odbioru, dokumentacja techniczna

Obmiarów dokonały:

Klaudia Ogrodnik

Beata Rajca

INSPEKTOR  
Klaudia Ogrodnik  
STARSZY INSPEKTOR  
Beata Rajca

fi m