

Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan 2011	Wykonanie						Stapien zaawansowania	Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie
					Łącznie	w tym źródła finansowania				wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n		
						dochody własne j.s.t.	własne jst na programy i projekty	pocho dzące z innych źr	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
			Zadania inwestycyjne wieloletnie									
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJMJ - aglomeracja Pisz 2008-2012	14 381 169,00	14 322 914,29	0,00	5 100 164,91	0,00	9 222 749,38	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski	
2.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 038 620,00	97 219,48	0,00	87 049,74	0,00	10 169,74	Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2012r.	Urząd Miejski	
3.	630	63095	Projekt Pisa - Narew	500 000,00	8 313,58	0,00	1 247,05	0,00	7 066,53	Inwestycja w trakcie realizacji	Urząd Miejski	
4.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski	
5.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski	
6.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski	

w złotych

7.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	10 000,00	443,57	443,57	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski
8.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	28 161,35	28 161,35	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2013r.	Urząd Miejski
9.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2012r.	Urząd Miejski
10.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	200 000,00	178,68	0,00	178,68	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2012r.	Urząd Miejski
11.	852	85295	Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	712 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2014r.	Urząd Miejski
12.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zaniechana	Urząd Miejski
13.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2013r.	Urząd Miejski
14.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja wstrzymana do czasu pozyskania środków na jej realizację	Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa drogi Kocioł -Kocioł Duży	1 000,00	597,80	597,80	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2013r.	Urząd Miejski
16.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2013r.	Urząd Miejski
17.	852	85295	Budowa domu pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia 2015r.	Urząd Miejski

14.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 252 000,00	3 249 505,75	3 249 505,75	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
15.	921	92195	Budowa pomnika Melchiora Wańkowicza	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
16.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Łupki	570 000,00	528 408,90	428 408,90	0,00	100 000,00	0,00	UM Pisz
17.	801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Pisz	4 500,00	4 241,04	4 241,04	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
18.	700	70005	Zakup nieruchomości	44 000,00	43 754,03	43 754,03	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
19.	750	75023	Zakup pompy zatapialnej wodnej	7 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
20.	801	80101	Dokumentacja projektowa rozbudowy SP Nr 1 w Pisz	65 000,00	18 105,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
21.	010	01095	Bajkowa dolina- wyposażenie placu zabaw w Turowie Dużym	21 000,00	19 866,96	19 866,96	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
22.	700	70005	Zagospodarowanie działki Nr 387/18 przy ul. Kościuszki w Pisz	186 000,00	171 277,50	171 277,50	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
23.	900	90015	Budowa oświetlenia terenu osiedla Konopnickiej-Czerniewskiego	60 000,00	46 728,01	46 728,01	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
24.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Akacjowej do ul. Długiej w Pisz	150 000,00	109 522,40	109 522,40	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
25.	700	70005	Zagospodarowanie działek przy ul. Gdańskiej w Pisz	298 275,00	298 274,87	298 274,87	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
26.	750	75023	Zakup koparki	29 000,00	28 861,95	28 861,95	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
27.	750	75023	Zakup klimatyzacji i osuszacza do pomieszczeń archiwum	16 000,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
28.	750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	9 000,00	7 956,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
29.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	14 540,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
30.	852	85219	Zakup serwera 2008 standard	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	MGOPS w Pisz
31.	921	92109	Zakup kosiarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz

32.	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej	5 500,00	5 423,07	5 423,07	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum Nr 1 w Pisz
33.	801	80148	Zakup patelni do stołówki szkolnej	18 000,00	17 169,37	17 169,37	0,00	0,00	0,00	GZSz w Pisz
34.	700	70005	Utwardzenie terenu dz. Nr 321/7 przy ul. Klementowskiego w Pisz	21 725,00	21 374,85	21 374,85	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
Razem jednoroczne				10 294 603,00	9 731 762,66	8 628 135,35	270 396,17	377 148,00	456 083,14	
Ogółem				28 478 533,00	24 189 591,41	8 657 338,07	5 459 036,55	377 148,00	9 696 068,79	

BURMISTRZ
Jin Alicki